

## 2020年度东莞市黄江镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局黄江分局

金额单位：元

项目名称	富民桥重建工程	涉及2020年度预算金额	0
项目主管部门	东莞市黄江镇重点工程管理办公室		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料不能按要求及时报送；不能很好地配合有关部门开展自评审核工作；自评资料填报不够完整。 2、自评指标体系设置情况：自评指标设置不合理，自评指标评定的指标值不合理。 3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作需要加强。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input checked="" type="checkbox"/> 差		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/> 具体情况： 镇级财政年初预算金额0元，调整后预算4853866.16元，预算调整率为100%，实际支出4626095.11元，年初预算执行率为0%，调整后预算执行率为95.31%。		
	2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 项目基本完成预期产出目标。		

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>项目缺乏资料反映项目社会效益、生态效益、可持续发展、目标群体公众满意度等绩效内容达到预期目标。</p>
<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>建议你单位进一步加强监督检查工作，确保管理制度有效执行。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

审核人：叶广阳

编制日期：2021年9月02日





