

东莞市望牛墩镇 2023 年度预算项目绩效自评 抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局望牛墩分局

金额单位：万元

项目名称	望牛墩镇望溪小学工程	涉及年度预算金额	14547.99
预算单位	东莞市望牛墩镇工程建设中心		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况： 自评资料能及时报送，能积极配合自评审核工作。 2、自评指标体系设置情况： 自评指标设置符合要求。 3、绩效信息公开情况： 能按要求完成项目绩效信息公开工作。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：镇级财政年初预算金额（14547.99）万元，调整后预算金额（14547.99）万元，预算调整率为（ 0 ）%，实际支出金额（7399.84）万元，年初预算执行率为（ 50.87 ）%，调整后预算执行率为（50.87）%。		
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/>		

	<p>具体情况：根据单位提交的项目资料，该项目完成大部分预期产出目标，建设公办学校望溪小学一间，包括1号宿舍楼、2号教学楼、3号艺体馆、4号地下室等主体建筑，建设工程占地面积32亩，建筑面积达38255平方米。</p>
	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：据预算单位所提供资料反映，项目基本实现预期效益目标，社会效益明显，有效缓解望牛墩镇生源压力，为适龄儿童提供教育保障，助力望牛墩镇打造“品质教育”。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议在申请项目预算前做好资金测算工作，将预算执行率控制在合理范围内，避免造成财政资金闲置。</p> <p>2、建议继续加强绩效观念，强化绩效管理，加强资金监管，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>