

2023年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市自然资源局凤岗分局		单位编码	065001	
	项目名称	镇拨凤岗镇耕地恢复项目		项目编码	4419002300000 00011215	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。				
	绩效信息公开情况	项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。				
	项目绩效抽查审核等次	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	该项目因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用，酌情考虑评价等级。（以上仅适用于财政资金紧张，支付申请未批或部分支付的情况）					
	1、预算执行情况：					
	项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>					
	具体情况：					
	年初预算金额（万元）		1800	调整后预算金额（万元）		846.85
	实际支出金额（万元）		302.02	预算调整率		-52.95%
年初预算执行率		16.78%	调整后预算执行率		35.66%	
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>						
具体情况：						
单位自评资料反映：						
1、根据单位提交的佐证材料，反映该项目数量指标建设面积实际完成253.78亩，未达到年初设置的数量指标270亩。						
2、根据单位提交的佐证材料，反映该项目质量指标项目未通过验收，仅完成部分施工。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>单位自评资料反映:</p> <p>1、根据单位提交的佐证材料,一定程度上反映该项目实施有利于恢复补充耕地,统筹协调好耕地保护及发展保障空间;该项目具有可研设计报告;该项目受访人群的满意度$\geq 90\%$。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>项目预算调整率绝对值大于等于50%,不能评为优良等次。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议单位提升预算绩效管理工作水平,进一步提高预算执行率,提高财政资金使用效率。</p> <p>2、建议单位可以进一步完善效益指标内容的设置,做到更具体精细化。</p> <p>3、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料,以便更有效地反映项目效益指标的完成情况。</p> <p>4、建议单位严把严控高效推动项目的开展实施,以此达成年初设定的项目预期产出指标。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见,评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>